


## ▲実績 31 浦町支線保安対策1工事のうち 土木工事

図面



φ900mm ミリングモール掘進機



### 工事概要

呼び径：φ900mm  
推進延長：258.15m  
土質：(砂質・粘土)  
N値：8～19  
礫率：0.4%  
最大礫径：75mm  
地下水位：GL-1.19m  
土被り：平均4.35m

地中障害物：  
保険方式  
鋼矢板Ⅲ型 2箇所  
(存在する可能性あり)

工期：昼間施工(8.0h)  
4ヶ月  
(2015.11～2016.2)

当初、推進管路部に  
2箇所鋼矢板が残置されている可能性があり、  
ミリング工法にて推進を行い、障害物には  
接触する事無く到達しました。