

▲実績41 下水道管布設工事(28晴五-2)

Φ800mmリングモール掘進機



礫・流木



【工事概要】

施工場所：東京都中央区
 呼び径：φ800mm
 推進延長：382.5m
 土質：粘性土(埋め土)
 N値：平均6.5
 礫率：5%
 最大礫径：57mm
 地下水位：GL-3.1m
 土被り：6.825m
 工期：昼施工(8h)
 : 5ヶ月
 : 2017/12/18~2018/5/10

地中障害物：鋼矢板

:
 :
 :

コメント：

到達手前で鋼矢板に接触、切削は問題なく施工できた。

鉄粉採取



鉄粉採取

