

▲実績57 公共下水道島頭第1管渠築造工事(4)

図 面 :



φ mmリングモール掘進機



【工事概要】

施工場所 : 大阪府門真市島頭4丁目地内

呼び径 : φ 1350mm

推進延長 : 215.4m

土質 : シルト・粘性土

N値 : 0.5

礫率 : 0%

最大礫径 : 0mm

地下水位 : GL-1.85m

土被り : 6.22m

工期 : 昼間施工(8.0h)

: 4か月

: 2020.6.5~2020.10.3

地中障害物 : 不明(保険方式)

:

:

:

コメント :

保険方式の現場で、既設の水道管の下を通過の際、障害物に当たる恐れがあるということで採用されました。推進中は1カ所障害物(コンクリート)らしき物に当たりましたが320mm切削したところで抜けました。排泥からも何も出てきませんでした。

