

▲実績 32 八斗排水管建設工事

図面



φ900mm ミリングモール掘進機



工事概要

呼び径：φ900mm
推進延長：269.031m
土質：(細砂)
N値：50～50
礫率：0 %
最大礫径：0 mm
地下水位：GL-2.3m
土被り：8.8～10.1m

地中障害物：無

工期：昼間施工(8.0h)

約3ヶ月半

(2017.2.15～2017.6.30)

当施工区間において矢板水路及び敷地内倉庫の基礎杭が障害となる可能性があり、地上からの除去作業が困難なためミリングモールの採用となりました。結果として地中障害物は出現せず施工完了しました。